

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1722-2022

Con fecha 26-08-2022 22:53:21 hrs, el titular EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: TERMINAL DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES ENEX
(EX CORDEX S.A.)
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-048-2022
Resolución aprueba PdC: 4 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 26-07-2022
Fecha generación PdC electrónico: 28-07-2022
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 26-08-2022
Fiscal instructor: FELIPE ALFONSO CONCHA RODRIGUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1722-2022
Fecha de envío reporte: 26-08-2022 22:53:21
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 26-07-2022
Fecha de término: 31-10-2022
N° reporte: 2 de 5.





5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2021	2022									
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
R											



6. Reporte acciones

Hecho 1

El titular no dio mantenimiento a la línea de 8", cuyo mal estado en el tramo LT 24 causó una fisura por la que se derramó IFO 180 hacia el medio marino adyacente a la playa Las Ventanas con fecha 22 de diciembre de 2021

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Desmantelamiento de las líneas de 4" y de 8" en el tramo que se extiende desde la Sala de Bombas, dentro del Puerto Ventanas, hasta el sitio 5 del Muelle.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Retiro de infraestructura
Fecha Inicio:	01-03-2022
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	El desmantelamiento de las líneas.
Forma de Implementación:	<p>La empresa "Nexxo S.A." está a cargo de la ejecución de la operación, de acuerdo con los términos aprobados por la Autoridad Marítima.</p> <p>Se procederá al desmantelamiento de las líneas, en el tramo antes referido, de acuerdo con los plazos previstos en el cronograma de trabajo</p> <p>El servicio supone, además del desmantelamiento, la instalación de válvulas de bloqueo.</p> <p>El inicio de las obras fue aprobado por el capitán de Puerto de Quinteros mediante la Resolución C.P QUI ORDINARIO N°12.000/131VRS de 9 de marzo de 2022 ("CP ORD 12.000/131").</p> <p>En ningún caso la acción se prolongará más allá de octubre de 2022.</p>



Acciones Alternativas:	9.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta evidencia de avances en el desmantelamiento de líneas de 4 y 8". Durante el mes de agosto hubo dos períodos de impedimentos, el primero asociado a paralización por seguridad, al estar descargándose ácido en línea contigua a las de 4 y 8" en Puerto Ventanas S.A. y la segunda asociada a período entre el 13 y el 20 de Agosto en el que el puerto estuvo cerrado por condición de marejadas, no pudiendo efectuarse el desmantelamiento, al no poder tener embarcaciones en torno al muelle para las actividades de desmantelamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de la Contratista que da cuenta de las labores desarrolladas a la fecha e indicación de las que queden por desarrollar, además se incluyen fotografías referenciadas que dan cuenta del estado de avance.
Medios de Verificación:	- Informe Avance semanal Desmantelamiento de líneas de combustible IFO 180 y SLOP-Puerto ventanas semana 34 año 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	13-08-2022
Archivos Asociados al Impedimento	- Envío Impedimento y Reinicio Actividades 02.08.pdf - Envío Impedimento y Reinicio Actividades 25.08.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar



Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	26-07-2022
Fecha Término:	09-08-2022
Indicadores de Cumplimiento:	La carga en el SPDC del Programa de Cumplimiento aprobado.
Forma de Implementación:	Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe dicho Programa de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por su propia naturaleza esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	26-07-2022
Fecha Término Efectivo:	28-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por su propia naturaleza esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, pero se adjunta comprobante Id CVPDC-1407 del 28 de Julio 2022.
Medios de Verificación:	- CVPDC-1407.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, todos los medios de verificación comprometidos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General



Fecha Inicio:	26-07-2022
Fecha Término:	31-10-2022
Indicadores de Cumplimiento:	La carga en el portal SPDC de la SMA de todos los medios de verificación comprometidos.
Forma de Implementación:	En las oportunidades respectivas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos, se cargarán el reporte inicial, de avance y final, para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por su propia naturaleza esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	17-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Por su propia naturaleza esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, pero se adjunta el comprobante de envío de reporte inicial SPDC-1703-2022.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20220817175435.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Acciones Alternativas

N° Identificador:	9
Acción:	Reporte de Puerto Ventanas S.A. a Enex, con el objeto de que informe a la SMA de la existencia de impedimentos que retrasen el desmantelamiento de las líneas de 4 y 8.
Tipo de Acción:	Alternativa



Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Envío de la comunicación informando el impedimento y de aquella que comunica su cese y la reanudación de las labores.
Forma de Implementación:	Se informará mediante correo electrónico dirigido a la SMA la existencia del impedimento. Se reanudarán las labores en cuanto cese, informando a la SMA de esta circunstancia.
Acción Principal:	6.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de agosto hubo dos períodos de impedimentos, el primero asociado a paralización por seguridad, al estar descargándose ácido en línea contigua a las de 4 y 8" en Puerto Ventanas S.A. y la segunda asociada a período entre el 13 y el 20 de Agosto en el que el puerto estuvo cerrado por condición de marejadas, no pudiendo efectuarse el desmantelamiento, al no poder tener embarcaciones en torno al muelle para las actividades de desmantelamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	23-08-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan avisos de PVSA a Enex y avisos de Enex a la SMA informando tanto detenciones del desmantelamiento como su reanudación, indicando motivos de esta detención.
Medios de Verificación:	- Envío Impedimento y Reinicio Actividades 02.08.pdf - Envío Impedimento y Reinicio Actividades 25.08.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 26-08-2022 22:53



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

