

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2343-2024

Con fecha 17-01-2024 17:12:52 hrs, el titular SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: TRANSNET S.A. - ANCOA

Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-033-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 17-10-2022
Fecha generación PdC electrónico: 07-11-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 17-01-2024

Fiscal instructor: ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

3. Información reporte

Código comprobante envio reporte: SPDC-2343-2024 **Fecha de envío reporte:** 17-01-2024 17:12:52

Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

 Fecha de inicio:
 17-10-2022

 Fecha de término:
 21-10-2024

 N° reporte:
 6 de 10.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

	2022					2023							2024																
Ac	J u n	J u I	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u I	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u I	A g o	S e p	O c t
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
R																													



6. Reporte acciones

Hecho 1

El titular no implementó medidas de mitigación de procesos erosivos, por cuanto:

- a)En el tramo ubicado entre los puntos T068 y T067, se constató la presencia de renovales de roble cortados, tierra removida y falta de disposición de material vegetal sobre el suelo, en forma homogénea;
- b)En el tramo ubicado entre los puntos T054 y T055, se observó la existencia de una pendiente de 25 grados, talud con remoción de tocones de árboles y arbustos, áreas desprovistas de vegetación y sectores con restos de vegetación gruesa y cortada sobre el suelo;
- c)No se ha realizado seguimiento ni monitoreo de la variable suelo, conforme a lo establecido en el considerando 9.4, letra a), de la RCA 3824/2009; y
- d)Se ha constatado procesos de erosión y remoción de suelo en los tramos entre los puntos T054 y T055, T068 y T067, T066 y T069, T356 y T357, y punto T069.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Desarrollar plan de seguimiento ambiental trimestral de los sectores asociados al plan de mitigación de procesos erosivos
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-10-2023
Fecha Término:	30-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de seguimiento implementado y ejecutado.



Forma de Implementación:	Para el cumplimiento de la medida, se establecieron las siguientes acciones: • Contratación de servicio de seguimiento ambiental. • Desarrollo de actividades de terreno de inspección y verificación. • Análisis de la información. • Generar informe de seguimiento, en base al formato establecido por la Resolución SMA Nº 223/2015. • Reportabilidad de resultados a la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de la acción 4 considera la ejecución de plan de seguimiento de los sectores asociados al plan de mitigación de procesos erosivos en el área afectada por la Línea de Transmisión (LT), el cual contempló la ejecución de diques, empalizadas, fajinas, terrazas y plantación de vegetación. Las obras se ejecutaron en periodo febrero-abril de 2023 y la plantación en el periodo mayo-junio 2023; Por consiguiente, la Acción 2 se encuentra ejecutada y dicho proceso fue reportado durante los reportes de avance N°1, N°2, N°3 y N°4.
Fecha Inicio Efectivo:	14-08-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA 4.1 Minuta Reporte Avance 5 Acción 4_V0 4.2. Informe Monitoreo Seguimiento Obras de Control Erosión 4.3 Anexo Apend. Fotografico Seguimiento -4.3.1 Apend. Fotografico Seguimiento -4.3.2 A. kmz



Medios de Verificación:	- 4.2. Informe Monitoreo Seguimiento Obras de Control Erosión _2024.pdf - 4.3.2 A. Fotográfico - 2Monitoreo.part1.rar - 4.3.2 A. Fotográfico - 2Monitoreo.part2.rar - 4.3.2 A. Fotográfico - 2Monitoreo.part3.rar - 4.3.2 A. Fotográfico - 2Monitoreo.part4.rar - 4.3.2 A. Fotográfico - 2Monitoreo.part5.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part1.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part2.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part3.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part4.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part5.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part5.rar - 4.3.1 kmz A. Fotográfico.part6.rar - 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA.pdf - 4.1 Minuta Reporte Avance 5 Acción 4_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2210-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

El titular no implementó todas las medidas de mitigación relativas a mortalidad de avifauna, por cuanto:

a)El tramo correspondiente al cruce del río Putagán, no cuenta con dispositivos anti colisión; y b)No ha realizado recorridos pedestres que den cuenta de posibles hallazgos de mortalidades dentro de la faja de servidumbre.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Realización de monitoreo trimestral de avifauna por 12 meses.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de fauna
Fecha Inicio:	01-11-2022
Fecha Término:	30-11-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte de recorrido pedestre de avifauna en la faja de servidumbre de forma trimestral en zona del cruce río Putagán.
Forma de Implementación:	Con la finalidad de verificar si existe afectación a la avifauna de la zona, asociada a individuos muertos en la sección de la línea asociada al cargo, se propone desarrollar actividades de monitoreo trimestral. Para desarrollar dichas actividades, se propone:
	 Contratación de empresa a cargo de los monitoreos. Planificación de actividades de monitoreo. Ejecución de actividades de monitoreo a través de recorrido pedestre para detección de mortalidades. La ejecución de las actividades buscará reconocer las condiciones de las 4 estaciones del año. Generar informe de seguimiento, en base al formato establecido por la Resolución SMA Nº 223/2015. Reportabilidad de resultados a la SMA.
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de la acción Nº6 considera realizar monitoreos trimestrales de avifauna en la zona del cruce río Putagán. Para poder ejecutar dichos monitoreos, se requiere desarrollar actividades previas, tales como: cotización del servicio, contratación de empresa que ejecute los monitoreos y planificación de las actividades de monitoreo. Durante el presente periodo a reportar, se puede informar que la empresa a cargo de los monitoreos de avifauna en el cruce del Río Putagán, Sustentable S.A, ejecutó el monitoreo planificado para el cuarto monitoreo trimestral de avifauna. Durante la actividad, no se observaron carcasas de aves dentro del área de la faja de servidumbre entre las torres 297 y 298 del Proyecto. Tampoco se observaron hallazgos indirectos de avifauna como restos óseos y/o plumas de aves. Considerando esta actividad, se da por cerrada la acción, informando los resultados finales en el reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2022
Fecha Término Efectivo:	30-11-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	6.1 Minuta Reporte Avance 5 Acción 6_V0 6.2 Informe Monitoreo Trimestral Avifauna N°4 6.3 Planilla Monitoreo Trimestral N°4 6.4 Registro Monitoreo Trimestral N°4 6.5 Cotización Monitoreo de Avifauna - Empresa Sustentable S.A 6.6 Planificación Monitoreo Trimestral Avifauna 2023 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA
Medios de Verificación:	 - 6.1 Minuta Reporte Avance 5 Acción 6_V0.pdf - 6.2 Informe Monitoreo Trimestral Avifauna N°4.pdf - 6.3 Planilla Monitoreo Trimestral N°4.xlsx - 6.4 Registro Monitoreo Trimestral N°4.zip - 6.5 Cotización Monitoreo de Avifauna - Empresa Sustentable S.A.pdf - 6.6 Planificación Monitoreo Trimestral Avifauna 2023.xlsx - 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2210-2023




¿El titular reportó para esta acción No el uso de una ETFA u otro organismo similar?

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	02-11-2022
Fecha Término:	21-10-2024
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, se adjunta el comprobante que da cuenta del envío del Reporte de Avance 1, 2, 3 y 4, del PdC, a través del Sistema SPDC, con fechas: 17 de enero, 17 de abril ,17 de julio y 17 de octubre de 2023, respectivamente. Los verificadores de esta acción se presentan a continuación, mediante los comprobantes de reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	8.1 Minuta Reporte Avance 4 Acción 8_V0 8.2 Comprobantes de Reportabilidad 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA						
Medios de Verificación:	 - 8.1 Minuta Reporte Avance 4 Acción 8_V0.pdf - 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA.pdf - 8.2 Comprobantes Reportabilidad.rar 						
Informes de Seguimiento:							
¿Se Reportó un Impedimento?:	No						
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2210-2023						
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No						







El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.