

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2864-2025

Con fecha 07-03-2025 17:40:17 hrs, el titular MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

<b>Unidad fiscalizable:</b>	SISTEMA VIAL NORTE-SUR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
<b>Región:</b>	Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

<b>Rol sancionatorio:</b>	D-259-2021
<b>Resolución aprueba PdC:</b>	7 / 2023
<b>Fecha resolución aprobatoria:</b>	16-02-2023
<b>Fecha generación PdC electrónico:</b>	10-03-2023
<b>Frecuencia Reporte:</b>	Trimestral
<b>Plazo Reporte:</b>	07-03-2025
<b>Fiscal instructor:</b>	FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

### 3. Información reporte

<b>Código comprobante envío reporte:</b>	SPDC-2864-2025
<b>Fecha de envío reporte:</b>	07-03-2025 17:39:56
<b>Tipo reporte:</b>	Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	22-03-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 01-07-2022 , y la fecha real de término es: 07-03-2025.
	Acción 2	22-03-2023	Reportada	
	Acción 3	22-03-2023	Reportada	
	Acción 4	22-03-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-03-2022 , y la fecha real de término es: 24-03-2022.
	Acción 5	19-08-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4.
		20-02-2024	Reportada	
		20-05-2024	Reportada	
		20-08-2024	Reportada	
		20-11-2024	Reportada	
		20-02-2025	Reportada	
	Acción 6	19-08-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4.
		20-02-2024	Reportada	
		20-05-2024	Reportada	
		20-08-2024	Reportada	
		20-11-2024	Reportada	
		20-02-2025	Reportada	
		07-03-2025	Reportada	
	Acción 7	19-08-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4.
		20-02-2024	Reportada	
		20-05-2024	Reportada	
		20-08-2024	Reportada	



		20-11-2024	Reportada	
		20-02-2025	Reportada	
		07-03-2025	Reportada	
	Acción 8	19-08-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4.
		20-02-2024	Reportada	
		20-05-2024	Reportada	
		20-08-2024	Reportada	
		20-11-2024	Reportada	
		20-02-2025	Reportada	
		07-03-2025	Reportada	
Hecho 2	Acción 9	22-03-2023	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Incumplimiento de las medidas y condiciones establecidas por la RCA N° 376/2000 para la medición de ruidos en cuanto:

- a) Realizó mediciones de ruidos en horarios diurnos y nocturnos, que no correspondían al de máxima exposición de ruidos.
- b) Excedencia de los límites máximos permisibles de ruido.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Contratación Ingeniera Civil Acústica (funcionario) especializada en ruido.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-07-2022
Fecha Término:	01-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Funcionaria acústica contratada mediante Resolución Exenta de contratación N°125355/160/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022.
Forma de Implementación:	Se contrata especialista acústico. Ver Anexo N° 1.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

**ATENCIÓN:** La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 01-07-2022, y la fecha real de término es: 07-03-2025.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	22-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Funcionaria acústica contratada mediante Resolución Exenta desde 01.07.2022.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	07-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Resolución Exenta RA N° 125355/82/2022 de fecha 08.07.2022, que inicia contrata desde el 01.07.2022 hasta el 31.12.2022. -Resolución Exenta RA N° 125355/160/2022 de fecha 29.11.2022, que inicia contrata desde el 01.01.2023 hasta el 31.12.2023.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°1 RESOLUCION CONTRATACION PROFESIONAL ACUSTICO.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Instructivo "Monitoreo Ruido aprobado por el Inspector Fiscal del contrato Sistema Norte Sur para la etapa de operación". Ver Anexo N° 2.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	18-01-2022
Fecha Término:	18-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del Instructivo Monitoreo Ruido al 100% aprobado por el Inspector Fiscal del contrato Sistema Norte Sur para la etapa de operación de acuerdo al Ordinario N°17083 de fecha 18.01.2022. Ver Anexo N°2.



Forma de Implementación:	Implementación del Instructivo que permite dar cumplimiento a la metodología establecida en el Plan de Monitoreo aprobada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana.
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instructivo monitoreo ruido contrato Sistema Norte Sur, etapa de operación, aprobado por el Inspector Fiscal a través del Ordinario N°17083 de fecha 18.01.2022.
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2022
Fecha Término Efectivo:	18-01-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Instructivo monitoreo ruido contrato Sistema Norte Sur, etapa de operación. -Ordinario N°17083 de fecha 18.01.2022. Inspector Fiscal aprueba monitoreo ruido contrato Sistema Norte Sur, etapa de operación.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°2 INSTRUCTIVO METODOLOGÍCAS EN LA MEDICIÓN DE RUIDO.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Implementación de la aislación en las juntas de dilatación de los paneles aislantes del Puente Mayor Envergadura. Ver Anexo N°4
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	03-02-2022
Fecha Término:	03-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% de las actividades programadas para la instalación de los nuevos paneles aislantes bajo la estructura del Puente Mayor Envergadura.
Forma de Implementación:	Instalación de paneles acústicos de material ligero (placa con malla acma) en losa del viaducto de Puente Mayor Envergadura y sus respectivos pilares de soporte, en los estribos norte y sur de Puente. Ver Anexo N°4

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de la aislación en las juntas de dilatación de los paneles aislantes del Puente Mayor Envergadura.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2022
Fecha Término Efectivo:	03-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	MINUTA ACTUALIZACION ACCIONES IF
Medios de Verificación:	- ANEXO N°4 MINUTA ACTUALIZADA ACCIONES IF.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Realización de Monitoreo acústico según el Plan de Seguimiento correspondiente a los periodos a diciembre 2021 y marzo 2022 Ver Anexo N°5
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	05-12-2021
Fecha Término:	15-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% del Plan de Seguimiento acústico.
Forma de Implementación:	Realización del monitoreo de ruido de acuerdo al plan de seguimiento. Ver Anexo N°5

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

**ATENCIÓN:** La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-03-2022, y la fecha real de término es: 24-03-2022.

##### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realización del monitoreo de ruido de acuerdo al plan de seguimiento diciembre 2021 y marzo 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	13-12-2021





Fecha Término Efectivo:	24-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Informe de monitoreo de ruido de diciembre 2021. -Informe de monitoreo de ruido de marzo 2022.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°5 INFORMES MONITOREO RUIDO DIC21_MARZ22 VF.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

#### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Realizar modelación, ingeniería e instalación de medidas de mitigación de ruido en las autopistas.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-08-2022
Fecha Término:	20-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Medidas de mitigación 100% implementadas.
Forma de Implementación:	La Implementación de la acción se realizará de manera progresiva conforme los resultados de la modelación de ruido programada.



#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento. Sin embargo, es importante señalar que se han realizado todas las gestiones necesarias para superar los impedimentos relacionados a aspectos técnicos, financieros y administrativos del contrato de concesión y otros estamentos del estado, para asegurar así la pronta finalización de la acción 5 del PdC y finalizar con urgencia la implementación de las medidas de mitigación de ruido definitivas.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De conformidad al reporte de avance indicado en el PDC aprobado es semestral y en la Resolución N°7 de aprobación en el Resuelvo 5, Acción 3, se señala textualmente en el último párrafo “ en el ítem medios de verificación debe incluir, además de los comprometidos en su PdC refundido, la “Entrega de reportes parciales trimestrales sobre inspecciones, mantenciones, reparaciones y/o reposiciones que será enviado a esta SMA en un plazo máximo 10 días hábiles trascurrido el trimestre del PdC”.</p> <p>Por este motivo, comprendimos que se debían realizar 2 tipos de reportes uno de avance que es semestral y uno parcial trimestral.</p> <p>Sin embargo el SPDC no reconoce esta condición y estableció reporte trimestral para todas las acciones, por lo que tuvimos que gestionar para complementar los reportes de las acciones que estaban comprometidas y aprobadas con frecuencia semestral y que en adelante serán trimestrales.</p> <p>En adelante se reportara trimestralmente a través de una Minuta Avance Estudio de Medidas Control Ruido en formato PDF y dichas minutas estarán en documentos tipo PPT y WORD.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta Avance N°1 Estudio de Medidas Control Ruido en formato PDF, tipo presentación PPT



Medios de Verificación:	- Minuta Avance N°1 Estudio de Medidas Contro Ruido PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De conformidad al reporte de avance indicado en el PDC aprobado es semestral y en la Resolución N°7 de aprobación en el Resuelvo 5, Acción 3, se señala textualmente en el último párrafo “ en el ítem medios de verificación debe incluir, además de los comprometidos en su PdC refundido, la “Entrega de reportes parciales trimestrales sobre inspecciones, mantenciones, reparaciones y/o reposiciones que será enviado a esta SMA en un plazo máximo 10 días hábiles trascurrido el trimestre del PdC”.</p> <p>Por este motivo, comprendimos que se debían realizar 2 tipos de reportes uno de avance que es semestral y uno parcial trimestral.</p> <p>Sin embargo el SPDC no reconoce esta condición y estableció reporte trimestral para todas las acciones, por lo que tuvimos que gestionar para complementar los reportes de las acciones que estaban comprometidas y aprobadas con frecuencia semestral y que en adelante serán trimestrales.</p> <p>En adelante se reportara trimestralmente a través de una Minuta Avance Estudio de Medidas Control Ruido en formato PDF y dichas minutas estarán en documentos tipo PPT y WORD.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta Avance N°1 Estudio de Medidas Control Ruido en formato PDF, tipo presentación PPT
Medios de Verificación:	- Minuta Avance N°1 Estudio de Medidas Contro Ruido PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2375-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur
Medios de Verificación:	- INF8641-02-23 Estudio de Medidas de Mitigación.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ruido Ambiental.
- Rut: 76030819-6.
- Nombre Sucursal: Avenida Pajaritos #3195 Maipú.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Ruido	Emision	Medición
Aire	Ruido	Emision	Análisis



Fecha reporte:	20-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2451-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Medios de Verificación:	- INF8641-07-23_compressed_Version 7 Estudio de Medidas Mitigacion SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ruido Ambiental..
- Rut: 76030819-6.
- Nombre Sucursal: Avenida Pajaritos #3195 Maipú.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Ruido	Emision	Medición
Aire	Ruido	Emision	Análisis



Fecha reporte:	20-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2538-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Medios de Verificación:	- INF8641-07-23_compressed_Version 7 Estudio de Medidas Mitigacion SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ruido Ambiental.
- Rut: 76030819-6.
- Nombre Sucursal: Sucursal: Avenida Pajaritos #3195 Maipú..
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Ruido	Emision	Medición
Aire	Ruido	Emision	Análisis

Fecha reporte:	20-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2680-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Medios de Verificación:	- INF8641-07-23_compressed_Version 7 Estudio de Medidas Mitigacion SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-02-2025 - Id Reporte: SPDC-2835-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Cumplimiento D-259-2021, en particular a lo dispuesto en los avances progresivos de la Acción N°5. De este modo, se asegura el cumplimiento de los compromisos y obligaciones previstos en dicho plan, en concordancia con los lineamientos y requerimientos establecidos para el adecuado desarrollo del PdC. Cabe señalar que, como parte de las medidas para mitigar los niveles de ruido y asegurar el éxito del programa, se han ejecutado una serie de acciones adicionales. Estas acciones reflejan el compromiso con el cumplimiento de los estándares establecidos y la mejora continua en la gestión ambiental. Sin embargo, es importante señalar que se han realizado todas las gestiones con urgencia las medidas necesarias para superar los impedimentos actuales relacionados a aspectos técnicos, financieros y administrativos del contrato de concesión, para asegurar así la pronta finalización de la acción 5 del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	-Minuta Descriptiva Acciones Inspección Fiscal. -Estudios Medidas Complementarias. -Carta Gantt Medidas Complementarias. -Estudios Medidas Definitivas. -Carta Gantt Medidas Definitivas. -Antecedentes Modificación de Contrato PDC SMA SNS.
Medios de Verificación:	- Minuta Descriptiva Acciones - Estudios - Cartas Gantt Medidas - Antecedentes Modificación de Contrato PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2680-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ruido Ambiental.
- Rut: 76030819-6.
- Nombre Sucursal: Avenida Pajaritos #3195 Maipú.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Ruido	Receptor	Medición
Aire	Ruido	Receptor	Análisis

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Revisión de las pantallas acústicas y su consecuente reparación, reposición y/o mantención de aquellas defectuosas y en el caso que las medidas no se comportan como se diseñaron se implementará el plan de ajustes.
Tipo:	En Ejecución





Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	20-02-2023
Fecha Término:	07-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% de las inspecciones mensuales programadas, informe mensual con los hallazgos detectados que deben ser subsanados, la implementación del 100% de las pantallas reparadas/reemplazadas en el trimestre y 100% de la implementación del plan de ajustes.
Forma de Implementación:	Implementación de un programa de revisión/fiscalización en terreno de las condiciones de las pantallas acústicas definitivas del contrato. Ver Anexo N°3 La verificación de las pantallas se iniciará con una visita del especialista acústico, quién elaborará un informe mensual de hallazgos levantados en la inspección visual de las pantallas acústicas antiguas o nuevas, la que activará la mantención, reparación y/o reemplazo de éstas, de acuerdo al plan de Mantenimiento y reposición anual de las pantallas acústicas. Ver Anexo N°7 Minuta Explicativa En caso de que las medidas no se comportan como se diseñaron se aplicará el plan de ajuste que permita cambiar, mejorar estándar o complementar la medida, si corresponde, en base a los resultados de monitoreo.

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



## Estado de Avance Reportado:

### OBJETIVOS

Dar cumplimiento a la acción N°6 del PDC, que indica revisión de las pantallas acústicas y su consecuente reparación, reposición y/o mantención de aquellas defectuosas y en el caso que las medidas no se comportan como se diseñaron se implementará el plan de ajustes.

### ACTIVIDADES PdC

Verificación de las pantallas acústicas definitivas del contrato mediante una visita del especialista acústico. Elaboración del informe mensual de hallazgos levantados en la inspección visual de las pantallas acústicas antiguas o nuevas.

Activación de la mantención, reparación y/o reemplazo de éstas, de acuerdo al plan de Mantenimiento y reposición anual de las pantallas acústicas, si corresponde.

### OBSERVACIONES SOBRE PANTALLAS ACÚSTICAS INSTALADAS

Durante las inspecciones de los meses marzo, abril y mayo de 2023, se verificó mediante una visita en terreno, cada mes, todas las pantallas acústicas permanentes correspondientes a los receptores de ruido N2, N3, C6 del Eje Norte Sur y los receptores N1 GV, N2 GV, N3 GV y C4 del eje General Velasquez.

Luego de cada verificación, se elaboró un informe mensual con las observaciones de los hallazgos encontrados. Estos informes fueron enviados a la Inspección Fiscal del contrato mediante los Memorándum N° 139, N° 185 y N° 188 de 2023.

Las principales observaciones tuvieron relación con la parcialidad de la hermeticidad en algunas secciones de las pantallas acústicas como se muestra a continuación en la Tabla 1, el registro fotográfico de cada mes se muestra en los Anexos I al III.

De acuerdo a las observaciones de estos los hallazgos, se activa la mantención, reparación y/o reemplazo de las pantallas acústicas definitivas del contrato, de acuerdo al Plan de Mantenimiento y Reposición Anual de las Pantallas Acústicas. El detalle del cumplimiento se muestra en la Tabla 1. En el Anexo IV se muestra los hallazgos subsanados al 100%.

Por lo tanto, se concluye que, a través de las observaciones levantadas durante el trimestre marzo-mayo, la activación del Plan de Mantenimiento y Reposición Anual de las Pantallas Acústicas se subsanó al 100% todas aquellas observaciones posibles de mantener, reparar y/o reemplazar de forma inmediata y gestiona aquellas que se deben tratar durante el periodo



	anual correspondiente que se mantienen en proceso
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Trimestral Marzo- Mayo 2023
Medios de Verificación:	- Informe Trimestral Marzo_Mayo.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

  

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



## Estado de Avance Reportado:

### OBJETIVOS

Dar cumplimiento a la acción N°6 del PDC, que indica revisión de las pantallas acústicas y su consecuente reparación, reposición y/o mantención de aquellas defectuosas y en el caso que las medidas no se comportan como se diseñaron se implementará el plan de ajustes.

### ACTIVIDADES PdC

Verificación de las pantallas acústicas definitivas del contrato mediante una visita del especialista acústico. Elaboración del informe mensual de hallazgos levantados en la inspección visual de las pantallas acústicas antiguas o nuevas.

Activación de la mantención, reparación y/o reemplazo de éstas, de acuerdo al plan de Mantenimiento y reposición anual de las pantallas acústicas, si corresponde.

### OBSERVACIONES SOBRE PANTALLAS ACÚSTICAS INSTALADAS

Durante las inspecciones de los meses marzo, abril y mayo de 2023, se verificó mediante una visita en terreno, cada mes, todas las pantallas acústicas permanentes correspondientes a los receptores de ruido N2, N3, C6 del Eje Norte Sur y los receptores N1 GV, N2 GV, N3 GV y C4 del eje General Velasquez.

Luego de cada verificación, se elaboró un informe mensual con las observaciones de los hallazgos encontrados. Estos informes fueron enviados a la Inspección Fiscal del contrato mediante los Memorándum N° 139, N° 185 y N° 188 de 2023.

Las principales observaciones tuvieron relación con la parcialidad de la hermeticidad en algunas secciones de las pantallas acústicas como se muestra a continuación en la Tabla 1, el registro fotográfico de cada mes se muestra en los Anexos I al III.

De acuerdo a las observaciones de estos los hallazgos, se activa la mantención, reparación y/o reemplazo de las pantallas acústicas definitivas del contrato, de acuerdo al Plan de Mantenimiento y Reposición Anual de las Pantallas Acústicas. El detalle del cumplimiento se muestra en la Tabla 1. En el Anexo IV se muestra los hallazgos subsanados al 100%.

Por lo tanto, se concluye que, a través de las observaciones levantadas durante el trimestre marzo-mayo, la activación del Plan de Mantenimiento y Reposición Anual de las Pantallas Acústicas se subsanó al 100% todas aquellas observaciones posibles de mantener, reparar y/o reemplazar de forma inmediata y gestiona aquellas que se deben tratar durante el periodo



	anual correspondiente que se mantienen en proceso
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Trimestral Marzo- Mayo 2023
Medios de Verificación:	- Informe Trimestral Marzo_Mayo.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2375-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe Cuarto Trimestre (diciembre 2023 - febrero 2024) PDC SMA SNS Experta Acústica.
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Cuarto Trimestre (diciembre 2023 - febrero 2024) PDC SMA SNS Experta Acústica.
Medios de Verificación:	- Informe_4 trimestre_diciembre_2023__febrero 2024 PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2451-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Revisión de las pantallas acústicas y su consecuente reparación, reposición y/o mantención de aquellas defectuosas y en el caso que las medidas no se comportan como se diseñaron se implementará el plan de ajustes.



Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Revisión de las pantallas acústicas y su consecuente reparación, reposición y/o mantención de aquellas defectuosas y en el caso que las medidas no se comportan como se diseñaron se implementará el plan de ajustes.
Medios de Verificación:	- INFORME TRIMESTRAL MARZO-MAYO 2014 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2538-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	- INFORME TRIMESTRAL JUNIO-AGOSTO 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- INFORME TRIMESTRAL JUNIO-AGOSTO 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Medios de Verificación:	- INFORME TRIMESTRAL JUNIO-AGOSTO 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	20-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2680-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME TRIMESTRAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME TRIMESTRAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Medios de Verificación:	- INFORME TRIMESTRAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-02-2025 - Id Reporte: SPDC-2835-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de un programa de revisión/fiscalización en terreno de las condiciones de las pantallas acústicas definitivas del contrato. La verificación de las pantallas se iniciará con una visita del especialista acústico, quién elaborará un informe mensual de hallazgos levantados en la inspección visual de las pantallas acústicas antiguas o nuevas, la que activará la mantención, reparación y/o reemplazo de éstas, de acuerdo al plan de Mantenimiento y reposición anual de las pantallas acústicas.
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Trimestral Diciembre_2024 Febrero 2025 y Prtoqramas Mantenimiento Pantallas PDC SMA SNS





Medios de Verificación:	- Informe Trimestral Diciembre_2024 Febrero 2025 y Prtogramas Mantenimiento Pantallas PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2680-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2863-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Memorándum DPMAT N°57 de fecha 20.02.2025, con el cual se envía la IF el Informe N°24 de Inspección Mensual de Barreras Acústicas de la Concesión Sistema Norte - Sur, elaborado por la experta acústico DGC MOP, correspondiente al periodo febrero 2025, a través del cual se cierra el 100% de los hallazgos y se da por cumplida la Acción N°6.
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	20-02-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Memorándum DPMAT N°57 de fecha 20.02.2025, con el cual se envía la IF el Informe N°24 de Inspección Mensual de Barreras Acústicas de la Concesión Sistema Norte - Sur, elaborado por la experta acústico DGC MOP, correspondiente al periodo febrero 2025, a través del cual se cierra el 100% de los hallazgos y se da por cumplida la Acción N°6.
Medios de Verificación:	- Memo DPMAT DGC N°57 envía Informe N24 Enero-Febrero 2025 Inspección Experto Acústico PDC _SNS_ finalizado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





#### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Verificación de la efectividad de las medidas implementadas en la acción N°5.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	01-03-2023
Fecha Término:	07-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% de las actividades de monitoreo programada.
Forma de Implementación:	La verificación de la efectividad de las medidas será realizada a través de monitoreos programados en marzo y diciembre de 2023, marzo y diciembre 2024, y marzo de 2025.

##### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento. Sin embargo, es importante señalar que se han realizado todas las gestiones necesarias para superar los impedimentos relacionados a aspectos técnicos, financieros y administrativos del contrato de concesión y otros estamentos del estado, para asegurar así la pronta finalización de la acción 7 que se encuentra relacionada a la acción 5 del PdC y finalizar con urgencia la implementación de las medidas de mitigación de ruido definitivas y su respectiva verificación.

##### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De conformidad al reporte de avance indicado en el PDC aprobado es semestral y en la Resolución N°7 de aprobación en el Resuelvo 5, Acción 3, se señala textualmente en el último párrafo “ en el ítem medios de verificación debe incluir, además de los comprometidos en su PdC refundido, la “Entrega de reportes parciales trimestrales sobre inspecciones, mantenciones, reparaciones y/o reposiciones que será enviado a esta SMA en un plazo máximo 10 días hábiles trascurrido el trimestre del PdC”.</p> <p>Por este motivo, comprendimos que se debían realizar 2 tipos de reportes uno de avance que es semestral y uno parcial trimestral.</p> <p>Sin embargo el SPDC no reconoce esta condición y estableció reporte trimestral para todas las acciones, por lo que tuvimos que gestionar para complementar los reportes de las acciones que estaban comprometidas y aprobadas con frecuencia semestral y que en adelante serán trimestrales.</p> <p>En adelante se reportara trimestralmente a través de los Informes de Monitoreo o una Minuta de Avance en formato PDF y dichas minutas estarán en documentos tipo PPT y WORD.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informes de Monitoreo Ruido Diciembre 2022
Medios de Verificación:	- Informe Monitoreo_ Ruido_Diciembre_2022_Autopista_Central_V02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.



- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Análisis

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De conformidad al reporte de avance indicado en el PDC aprobado es semestral y en la Resolución N°7 de aprobación en el Resuelvo 5, Acción 3, se señala textualmente en el último párrafo “ en el ítem medios de verificación debe incluir, además de los comprometidos en su PdC refundido, la “Entrega de reportes parciales trimestrales sobre inspecciones, mantenciones, reparaciones y/o reposiciones que será enviado a esta SMA en un plazo máximo 10 días hábiles trascurrido el trimestre del PdC”.</p> <p>Por este motivo, comprendimos que se debían realizar 2 tipos de reportes uno de avance que es semestral y uno parcial trimestral.</p> <p>Sin embargo el SPDC no reconoce esta condición y estableció reporte trimestral para todas las acciones, por lo que tuvimos que gestionar para complementar los reportes de las acciones que estaban comprometidas y aprobadas con frecuencia semestral y que en adelante serán trimestrales.</p> <p>En adelante se reportara trimestralmente a través de los Informes de Monitoreo o una Minuta de Avance en formato PDF y dichas minutas estarán en documentos tipo PPT y WORD.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informes de Monitoreo Ruido Diciembre 2022
Medios de Verificación:	- Informe Monitoreo_ Ruido_Diciembre_2022_Autopista_Central_V02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Análisis

Fecha reporte:	20-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2375-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME MONITOREO RUIDO CONCESION SISTEMA NORTE SUR MARZO 2023
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME MONITOREO RUIDO MARZO 2023
Medios de Verificación:	- Informe Monitoreo_ Ruido_ Marzo_ 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.



- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

Fecha reporte:	20-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2451-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME MONITOREO RUIDO CONCESION SISTEMA NORTE SUR DICIEMBRE 2023
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME MONITOREO RUIDO CONCESION SISTEMA NORTE SUR DICIEMBRE 2023
Medios de Verificación:	- Informe_Monitoreo_Ruido_Diciembre_2023_AC_Rev.1 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Medición



Fecha reporte:	20-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2538-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME MONITOREO RUIDO_CONCESION SISTEMA NORTE - SUR_MARZO 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME MONITOREO RUIDO_CONCESION SISTEMA NORTE - SUR_MARZO 2024.
Medios de Verificación:	- Informe Monitoreo Ruido Campaña Marzo 2024_.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

Fecha reporte:	20-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2680-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME MONITOREO RUIDO_CONCESION SISTEMA NORTE - SUR_MARZO 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	INFORME MONITOREO RUIDO_ CONCESION SISTEMA NORTE - SUR_ MARZO 2024.
Medios de Verificación:	- Informe Monitoreo Ruido Campaña Marzo 2024_.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

Fecha reporte:	20-02-2025 - Id Reporte: SPDC-2835-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe Monitoreo Ruido Diciembre 2024 SNS.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Monitoreo Ruido Diciembre 2024 SNS.
Medios de Verificación:	- Informe_Monitoreo_Ruido_Diciembre_2024_AC_APPLU S_compressed (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2680-2024



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2863-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Informe monitoreo diciembre 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Informe_Monitoreo_Ruido_Diciembre_2024_AC_APPLU S_compressed (1)
Medios de Verificación:	- Informe_Monitoreo_Ruido_Diciembre_2024_AC_APPLU S_compressed (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:





- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

#### 5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esa Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	20-02-2023
Fecha Término:	07-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del Plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, se accederá y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.



### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De conformidad al reporte de avance indicado en el PDC aprobado es semestral y en la Resolución N°7 de aprobación en el Resuelvo 5, Acción 3, se señala textualmente en el último párrafo “ en el ítem medios de verificación debe incluir, además de los comprometidos en su PdC refundido, la “Entrega de reportes parciales trimestrales sobre inspecciones, mantenciones, reparaciones y/o reposiciones que será enviado a esta SMA en un plazo máximo 10 días hábiles trascurrido el trimestre del PdC”. Por este motivo, comprendimos que se debían realizar 2 tipos de reportes uno de avance que es semestral y uno parcial trimestral. Sin embargo el SPDC no reconoce esta condición y estableció reporte trimestral para todas las acciones, por lo que tuvimos que gestionar para complementar los reportes de las acciones que estaban comprometidas y aprobadas con frecuencia semestral y que en adelante serán trimestrales. En adelante se reportara el comprobante del reporte correspondiente al periodo anterior.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante Reporte Inicial PDC SMA SNS
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Inicial PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2136-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De conformidad al reporte de avance indicado en el PDC aprobado es semestral y en la Resolución N°7 de aprobación en el Resuelvo 5, Acción 3, se señala textualmente en el último párrafo “ en el ítem medios de verificación debe incluir, además de los comprometidos en su PdC refundido, la “Entrega de reportes parciales trimestrales sobre inspecciones, mantenciones, reparaciones y/o reposiciones que será enviado a esta SMA en un plazo máximo 10 días hábiles trascurrido el trimestre del PdC”.</p> <p>Por este motivo, comprendimos que se debían realizar 2 tipos de reportes uno de avance que es semestral y uno parcial trimestral.</p> <p>Sin embargo el SPDC no reconoce esta condición y estableció reporte trimestral para todas las acciones, por lo que tuvimos que gestionar para complementar los reportes de las acciones que estaban comprometidas y aprobadas con frecuencia semestral y que en adelante serán trimestrales.</p> <p>En adelante se reportara el comprobante del reporte correspondiente al periodo anterior.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante Reporte Inicial PDC SMA SNS
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Inicial PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2375-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Ordinario DGC a SMA Reporte Trimestral N°3 Noviembre 2023 por oficina de partes.</p> <p>Comprobante Reporte Trimestral N°3 SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Ordinario DGC a SMA Reporte Trimestral N°3 Noviembre 2023 por oficina de partes. Comprobante Reporte Trimestral N°3 SPDC.
Medios de Verificación:	- Comprobantes reportes Trimestre N°3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2451-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante reporte Trimestre N°4 DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte Trimestre N°4 DICIEMBRE 2023 - FEBRERO 2024
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Trimestral N°4 Diciembre 2023-Febrero 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2538-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°5 periodo Marzo - Mayo 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°5 periodo Marzo - Mayo 2024.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20240520194051 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2680-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°6 periodo Mayo - Agosto 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°6 periodo Mayo - Agosto 2024.
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte SPDC Informe Trimestral mayo - agosto 2024 PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-02-2025 - Id Reporte: SPDC-2835-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°6 periodo septiembre - noviembre 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°6 periodo septiembre - noviembre 2024.
Medios de Verificación:	- Comprobante de Reporte SPDC del Informe Trimestral septiembre - noviembre 2024 PDC SMA SNS..pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2680-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2863-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de Reporte SPDC del Informe Trimestral diciembre 2024 febrero 2025 PDC SMA SNS.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de Reporte SPDC del Informe Trimestral diciembre 2024 febrero 2025 PDC SMA SNS.
Medios de Verificación:	- Comprobante de Reporte SPDC del Informe Trimestral diciembre 2024 febrero 2025 PDC SMA SNS..pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2835-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.2. Hecho 2

Titular no mantiene actualizada la información relativa a consultas de pertinencia, requerida a través de la plataforma Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.

### 5.2.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Ingreso al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la consulta de pertinencia resuelta a través de la Resolución Exenta N° 560/2015 dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Ver Anexo N°8
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	20-12-2021
Fecha Término:	20-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte de ingreso de la Resolución de Calificación Ambiental. Ver Anexo 9.
Forma de Implementación:	Dar cumplimiento al procedimiento.

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se concluye expresamente que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ingreso al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la consulta de pertinencia resuelta a través de la Resolución Exenta N° 560/2015 dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	20-12-2021
Fecha Término Efectivo:	20-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída





Descripción Medios de Verificación:	-Comprobante de ingreso de resolución Exenta N° 560/2015 a SRCA. -Resolución Exenta N°1752 del 15.06.2022 que aprueba el Procedimiento para la revisión de la Resolución de respuesta a la Consulta de Pertinencia de un contrato y para la actualización del Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°8 Y 9 COMPROBANTE DE INGRESO PERTINENCIA Y RES. PROCEDIMIENTO REVISION RCA.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 07-03-2025 17:40

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

