

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3385-2026

Con fecha 07-01-2026 13:19:44 hrs, el titular AGROINDUSTRIAL SURFRUT SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: SURFRUT ROMERAL
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-012-2024
Resolución aprueba PdC: 4 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 07-07-2025
Fecha generación PdC electrónico: 18-07-2025
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 08-01-2026
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3385-2026
Fecha de envío reporte: 07-01-2026 13:19:44
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-07-2025
Fecha de término: 11-02-2026
N° reporte: 3 de 4.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2024												2025												2026	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
R																										



6. Reporte acciones

Hecho 1

Haber superado el límite máximo de emisión de SO₂ respecto de la fuente tipo caldera del establecimiento, en los muestreos isocinéticos de fecha 28 de abril de 2022, 18 de octubre de 2022 y 4 de abril de 2023.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Cambio de la caldera registro SSMAU-354-V por una caldera que utilice como combustible el gas licuado (GLP)
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-09-2024
Fecha Término:	30-11-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Caldera a gas licuado instalada y operando



Forma de Implementación:	La forma de implementación de esta acción considera: a) Solicitud estudio técnico a proveedor de GLP para instalación de estanques, obras civiles, redes de gas, entre otros. b) Solicitud de cotización a empresa y la respectiva orden de compra e importación de caldera a GLP. c) Para la instalación y operación de la nueva caldera se requiere: -Construcción de obras civiles. -Interconexión eléctrica entre equipos suministrados -Interconexión de alimentación de agua y purgas con nuevos estanques -Suministro y montaje de chimenea. -Comisionamiento de nueva caldera. -Puesta en marcha y operación en régimen. -Certificación de quemador. -Solicitud de inscripción de caldera ante la Seremi de Salud de la región del Maule.
Costos Estimados:	1.262.107
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa que con fecha 12 de noviembre de 2025 se dejó de utilizar caldera carbón (tal como da cuenta registro de bitácora de la mencionada caldera), la que además fue desinstalada el 14 de noviembre del mismo año. Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se informó a la SEREMI de Salud la baja de la caldera a carbón, con las mismas fechas previamente indicadas. En cuanto al cambio de caldera, por una de GLP, se informa que esta ya se encuentra adquirida y recibida en instalaciones de la Compañía, encontrándose a la fecha en sitio de acopio temporal. En cuanto a las actividades para su instalación, se encuentra finalizada a la fecha de este reporte, la construcción de fundación y de galpón donde funcionará la nueva caldera. Las siguientes actividades que aseguran su completa instalación y funcionamiento se encuentran en desarrollo a la fecha de este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Registro de bitácora de caldera a carbón que da fecha cierta de su término de utilización. Fotografías de las actividades de desmantelamiento de la caldera a carbón. Registro de comunicación a SEREMI de Salud sobre dada de baja de la caldera a carbón. Fotografías de la realización de actividades de fundaciones y construcción de galpón, para instalación de caldera GLP. Registro de acopio temporal de caldera GLP en las instalaciones de SURFURT
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3208-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Medición isocinética a la nueva caldera de gas licuado por parte de una ETFA para demostrar el cumplimiento del límite de emisión de SO ₂ del PPDA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	01-11-2025
Fecha Término:	31-12-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Medición isocinética ETFA ejecutada que demuestre el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el DS N° 44/2017 MMA.



Forma de Implementación:	La forma de implementación de esta acción considera: -Contratación de una medición isocinética a las emisiones atmosférica de la nueva caldera una vez que esta se encuentre instalada y operando. -Realización de un muestreo isocinético a la nueva caldera con la finalidad de demostrar que se cumplen los límites de emisión establecidos en el DS N° 44/2017 del MMA. -Reportar los resultados de la medición realizada por la ETFA a través de la plataforma SISAT de la SMA.
Costos Estimados:	3.277
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa que dado que la nueva caldera de GLP aún no se encuentra en funcionamiento, a la fecha no se cuenta con medición isocinética de ETFA, para dar cuenta del cumplimiento del SO ₂ . No obstante ello, se adjunta a esta presentación registro de la contratación de la medición isocinética asociadas a la nueva caldera para febrero de 2026.
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2026
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Contratación de ETFA para medición isocinética de Caldera BOSCH GLP (febrero 2026): medición de material particulado y SO ₂ . Orden de compra OS5046, de 24 de noviembre de 2025
Medios de Verificación:	- 06 Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
-------------------	---



Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	23-07-2025
Fecha Término:	11-02-2026
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Conforme a PDC no aplica reporte
Fecha Inicio Efectivo:	23-09-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3208-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 07-01-2026 13:19

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

