

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-843-2020

Con fecha 19-10-2020 15:13:56 hrs, el titular MARIA ELENA SOLAR S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR  
**Región:** Región de Tarapacá

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** A-001-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 20-08-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 31-08-2020  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 20-10-2020  
**Fiscal instructor:** DANIEL ISAAC GARCES PAREDES

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-843-2020  
**Fecha de envío reporte:** 19-10-2020 15:13:55  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-08-2020  
**Fecha de término:** 20-08-2021  
**N° reporte:** 2 de 7.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020							2021							
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
7															
1															
2															
3															
4															
5															
8															
9															
10															
R															



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Afectación de seis elementos patrimoniales (LAT GS 10 a LAT GS-15), en el sector de la Línea de Alta Transmisión del Proyecto.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación y mantenimiento de Barreras y Señalítica que tendrá alusión a la existencia de monumentos nacionales protegidos por la Ley N° 17.288.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las barreras y señaléticas instaladas y con adecuada mantención en terreno
Forma de Implementación:	Habilitación y mantenimiento material de las barreras y señalítica que tendrá alusión a la existencia de monumentos nacionales protegidos por la Ley N° 17.288. Ver Anexo N°3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro fotografico y georeferenciado del estado de barrera y señalítica.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotografico y georeferenciado del estado de barrera y señalítica con fecha 5 de septiembre de 2020.
Medios de Verificación:	- 2020-09 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A-001-2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Capacitación al Personal
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de trabajadores capacitados
Forma de Implementación:	Se reforzó la capacitación al personal sobre patrimonio cultural e importancia de preservar las huellas existentes. Se capacitará todo hombre nuevo, además de charlas de reforzamiento mensuales, durante la ejecución del PDC. Los contenidos referirán a tópicos generales de la Ley 17.288, elementos patrimoniales asociados al Proyecto y medidas de resguardo para actividades que se desarrollen en las inmediaciones de los hallazgos. Las charlas serán impartidas por prevencionista de riesgos o encargado de planta. (Ver Anexo 4)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro de asistencia, presentacion realizada , responsable de la presentacion y CV.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro de asistencia, presentacion realizada , responsable de la presentacion y CV agosto y septiembre.
Medios de Verificación:	- 2 - Capacitación al Personal.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	3
Acción:	Ejecutar acciones que el CMN determine en virtud de la puesta en conocimiento de la afectación de los elementos patrimoniales (LAT GS 10 a GS 15), en el sector de la LTE
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	05-08-2020
Fecha Término:	31-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Acciones que determine el CMN implementadas en 100%
Forma de Implementación:	<p>Etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Presentación formal ante el CMN</li> <li>•Respuestas a consultas del CMN</li> <li>•Adopción de las medidas propuestas considerando a lo menos el levantamiento Aerofotogramétrico y Registro Exhaustivo de rasgos lineales, y la edición de un libro de difusión sobre rutas en la Pampa del Tamarugal o similares, sin perjuicio de otras exigencias que determine el CMN</li> <li>•Seguimiento de la ejecución de las medidas</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Avance de la implementación de las medidas que determine el CMN, con registros documentales, comunicaciones con el CMN, respuesta a solicitudes u otros pertinentes.</p> <p>Solicitado permiso al Consejo de Monumentos Nacional (31 de julio) para el levantamiento. Esperando respuesta a la solicitud. No se ha recibido hasta la fecha.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se presenta:  Solicitud para desarrollar Levantamiento Aerofotogramétrico y Registro Exhaustivo de rasgos lineales. Propuesta de proveedor Antrópica y Orden de Compra firmada.
Medios de Verificación:	- 3 - Evaluación de estado.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Desarrollo de charlas (no menos de tres) en establecimientos educacionales de la comuna referente a sistemas de transporte y otros en la época del salitre, y puesta en valor de las huellas troperas
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	16-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de las charlas programadas
Forma de Implementación:	Definición del temario de las actividades y público objetivo. Contratación del profesional idóneo (Prof. Historia/arqueólogo o carrera a fin) a proveer al Municipio de Pozo Almonte. Preparación de temario y establecer plan de charlas donde se incluya Profesional responsable, establecimiento educacional, fecha de impartición.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Avance en las gestiones para la ejecución de las charlas al momento de remitir el reporte. Contactos con la Municipalidad de Pozo Almonte (secretario municipal Manuel Morales), quien se reunirá con los directores de las escuelas y liceos para revisar la situación escolar actual. Pendiente de recibir información de avances.
Fecha Inicio Efectivo:	17-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Resumen de las acciones llevadas a cabo junto a la Municipalidad de Pozo Almonte en los meses de septiembre y octubre.
Medios de Verificación:	- Informe Avance Plan de Cumplimiento 1-GCL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Libro de difusión sobre rutas en la Pampa del Tamarugal o similares
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	15-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Libro repartido y publicado en web
Forma de Implementación:	Confección de libro destinado a difusión escolar. Edición de 500 ejemplares a ser repartido en colegios y bibliotecas de la provincia. Entrega del libro en digital, poniéndolo a disposición del público a partir del portal WEB del CMN
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Avance en las gestiones para la elaboración, edición y producción del libro. Se ha cerrado la contratación de la empresa Longino para la elaboración del libro y distribución de 500 ejemplares, con un plazo de entrega determinado.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Orden de compra al proveedor del servicio Longino.
Medios de Verificación:	- OC-MES-Libro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





## Hecho 2

No haber dado cumplimiento al procedimiento frente a hallazgos no previstos detectados en sector Parque y LAT, en tanto:

- a.- No haber dado aviso y por escrito al CMN, ni a la SMA, de los mismos.
- b.- Proceder a la recolección directa de los hallazgos o haber adoptado otras medidas, sin esperar las instrucciones del CMN.

## Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Informar al CMN los hallazgos no previstos correspondientes a GS-M-01 a GS-M-09, y LAT GS 31 a LAT GS 35, y ejecutar las acciones que este organismo determine.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	21-07-2020
Fecha Término:	15-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Acciones que determine el CMN implementadas en 100%
Forma de Implementación:	<p>Presentar informe de antecedentes de los hallazgos no previstos, tanto del Parque Solar como de la LAT. Llevar a cabo todas las actuaciones que defina el CMN a partir de la información presentada. Respecto a los hallazgos LAT GS 31 a LAT GS 35 se notificará al CMN en el plazo de 15 días hábiles desde aprobado el PDC a fin de que todos estos sean abarcados por un mismo pronunciamiento del organismo sectorial.</p> <p>Etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación formal ante el CMN</li> <li>- Respuestas a consultas del CMN</li> <li>- Adopción de las medidas propuestas por el CMN.</li> <li>- El análisis y/o depósito de las piezas recuperadas (GS-M-01 a GS-M-09) y de otros hallazgos no previstos in situ (LAT GS 31 a LAT GS 33), así como búsqueda exhaustiva del hallazgo no encontrado por coordenadas inexactas o posiblemente sustraído (LAT GS-34 y 35)”</li> <li>- Seguimiento de la ejecución de las medidas</li> </ul>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Informar al CMN los hallazgos no previstos correspondientes a GS-M-01 a GS-M-09, y LAT GS 31 a LAT GS 35, y ejecutar las acciones que este organismo determine.</p> <p>"Presentar informe de antecedentes de los hallazgos no previstos, tanto del Parque Solar como de la LAT. Llevar a cabo todas las actuaciones que defina el CMN a partir de la información presentada.</p> <p>Se informa el CMN de los hallazgos LAT GS 31 a LAT GS 35 con fecha 10 de septiembre de 2020 (dentro de los 15 días hábiles desde la aprobación del plan). Se han analizado las piezas recuperadas (GS-M-01 a GS-M-09) y otros hallazgos no previstos in situ (LAT GS 31 a LAT GS 33), cuyo informe está recogido en el informe final de monitero de Granja Solar.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	10-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe de monitoreo arqueológico con anexo de análisis de metales. Propuesta de proveedor Antrópica y Orden de Compra firmada. Carta conductora.</p> <p>Informe de notificación de hallazgos 31 a 35 con anexo de ubicaciones. Propuesta de proveedor Antrópica y Orden de Compra firmada. Carta conductora.</p>
Medios de Verificación:	- 8 - Hallazgos no previstos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	9
Acción:	Recolección Hallazgos Parque Solar, Análisis y depósito. (GS26 a GS59)
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	15-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Recolección, análisis y depósito del 100% de las piezas referidas en el permiso, según la medida que indique el CMN respecto a cada una de ellas
Forma de Implementación:	Una vez recolectados los Hallazgos, serán analizados, mantenidos y embalados para depósito.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No se ha recibido por parte del Consejo avances en la solicitud de rescate.
Fecha Inicio Efectivo:	29-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Orden de compra al proveedor del servicio Antrópica.
Medios de Verificación:	- OC_COT-SP-RGS-02B.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	03-09-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se reportan las acciones 1 a 9 con sus respectivos medios de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 19-10-2020 15:13



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

