

Justificación para plazos de tramitación de EIA o DIA

Según lo comprometido mediante la Acción N°3 del Programa de Cumplimiento Refundido, el proyecto será sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Dicho ingreso se efectuaría a través de la vía que finalmente resulte pertinente, es decir, a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Luego, para ambos casos se compromete un plazo de tramitación: en caso de que el ingreso se produjese a través de un EIA, se contemplan 12 meses, mientras que en el caso de producirse a través de una DIA, se compromete un plazo de 6 meses.

Al respecto, cabe señalar que los plazos comprometidos no son al azar, sino que para su establecimiento se ha tenido en cuenta la duración promedio de la tramitación de proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (en adelante “SEA”). Para estos efectos, la Compañía ha efectuado un levantamiento de datos que contempla la duración de la tramitación de todos aquellos proyectos que han ingresado al SEIA desde el año 2015 y que han sido aprobados, contenido que se encuentra en el apéndice A del presente Anexo, y que arroja los siguientes promedios:

1. Declaración de Impacto Ambiental:

- A. Proyecto con tramitación más rápida: proyecto “Tratamiento de Gases Secundarios del Convertidor Teniente”, duración de 6 meses y 3 días.
- B. Proyecto de tramitación más extensa: proyecto “Extracción de Áridos Sectores Los Lumes y Piuquenes”, duración de 1 año, 2 meses y 2 días.
- C. Duración promedio de tramitación de una DIA ante el SEA Región de Valparaíso: 9,7 meses o 292 días aproximadamente.

2. Estudio de Impacto Ambiental:

- A. Proyecto con tramitación más rápida: proyecto “Aumento de Capacidad Fase 2 del Terminal GNLQW, duración de 1 año, 1 mes y 6 días.
- B. Proyecto con tramitación más extensa: proyecto “Central Ciclo Combinado Los Rulos”, duración de 2 años, 1 mes y 4 días.
- C. Duración promedio de tramitación de un EIA ante el SEA Región de Valparaíso: 19,9 meses o 599 días aproximadamente.

Finalmente, podemos concluir que los plazos propuestos en el PdC se ajustan a la realidad de las evaluaciones de impacto ambiental tramitadas ante el SEA de la región de Valparaíso.

APENDICE A**I. Declaraciones de Impacto Ambiental**

Nombre Proyecto	Fecha presentación	Fecha calificación	Sector productivo	Tiempo aprobación
Proyecto Ampliación Sucursal COAGRA Quillota	09/09/2016	07/06/2017	Otros	8 meses y 27 días
Actualización Planta de Alimentos Balanceados Casablanca	07/09/2016	30/05/2017	Agropecuario	8 meses y 23 días
Polo Maitencillo	17/08/2016	24/04/2017	Inmobiliarios	8 meses y 7 días
Planta Solar Fotovoltaica Llay Llay I	21/06/2016	23/06/2017	Energía	1 año y 2 días
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL OLIVILLO	20/06/2016	21/04/2017	Energía	10 meses y 1 día
Modificación DIA Centro de Convenciones y Discoteque	20/06/2016	30/01/2017	Saneamiento Ambiental	7 meses y 10 días
Tratamiento y Disposición de RILes Antufen Seeds Ltda	23/05/2016	30/05/2017	Saneamiento Ambiental	1 año y 7 días
Sistema de Tratamiento de RILes Para Planta Procesadora de Jibias NH Foods Chile, Valparaíso.	19/05/2016	05/12/2016	Saneamiento Ambiental	6 meses y 14 días
Tranque Vitahue	18/03/2016	12/10/2016	Infraestructura Hidráulica	6 meses y 21 días
Mejoras Operacionales Plantel de Pavos El Melón	11/03/2016	13/10/2016	Agropecuario	7 meses y 2 días
Tratamiento de Gases Secundarios del Convertidor Teniente	03/03/2016	06/09/2016	Otros	6 meses y 3 días
Condominio Habitacional "Llanos de La Cruz"	19/02/2016	05/10/2016	Inmobiliarios	7 meses y 15 días

Nombre Proyecto	Fecha presentación	Fecha calificación	Sector productivo	Tiempo aprobación
Mejoras Operacionales Plantel de Pavos Casablanca	29/01/2016	06/09/2016	Agropecuario	7 meses y 6 días
PLANTA SOLAR LA TONADA	21/01/2016	10/03/2017	Energía	1 año, 1 mes y 18 días
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES PARA BODEGA DE VINOS AGRICOLA LAS COLINAS DE TAPIHUE LIMITADA	19/01/2016	26/10/2016	Saneamiento Ambiental	9 meses y 7 días
Extracción de Áridos Sectores Los Lumes y Piuquenes	14/01/2016	27/03/2017	Minería	1 año, 2 meses y 13 días
PROYECTO FOTOVOLTAICO ENCON SOLAR	23/12/2015	25/11/2016	Energía	11 meses y 2 días
Parque Solar Fotovoltaico Panquehue	23/11/2015	12/10/2016	Energía	10 meses y 18 días
Complementos y Modificaciones Reemplazo Sistema de Chancado y Habilitación Plataforma para Infraestructura Minera	23/11/2015	05/12/2016	Saneamiento Ambiental	1 año y 11 días
PROYECTO TERMINAL DE CARGA Y OPERACIONES LOGISTICAS	21/10/2015	07/06/2016	Otros	7 meses y 14 días
Continuidad Operacional Mina Uva	20/10/2015	21/10/2016	Minería	1 año y 1 día
Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol	20/10/2015	12/10/2016	Energía	11 meses y 20 días
PMGD CONCON GNL	19/10/2015	06/09/2016	Energía	10 meses y 15 días
Extracción Mecanizada de Áridos Río Aconcagua, Proyecto Camino Internacional Ruta 60CH Sector 1 Tramo 2 Variante Panquehue	21/09/2015	23/11/2016	Minería	1 año, 2 meses y 2 días

Nombre Proyecto	Fecha presentación	Fecha calificación	Sector productivo	Tiempo aprobación
Bodegas Multipropósito de Sustancias Químicas en Instalaciones de Inmobiliaria el Cardal S.A.	20/08/2015	07/04/2016	Otros	7 meses y 16 días
Parque Solar Don Sebastián	19/08/2015	26/08/2016	Energía	1 año y 7 días
Estación de Transferencia Las Blancas	18/05/2015	03/02/2016	Infraestructura de Transporte	8 meses y 13 días
Sistema de Tratamiento de Riles Para Planta Procesadora de Pasas San Esteban	17/04/2015	20/01/2016	Otros	9 meses y 3 días
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMUNA DE QUILPUÉ	20/03/2015	22/01/2016	Saneamiento Ambiental	10 meses y 2 días
Aprovechamiento de una fracción de RILes tratados en riego	18/02/2015	07/10/2015	Saneamiento Ambiental	7 meses y 18 días

II. Estudios de Impacto Ambiental

Nombre Proyecto	Fecha presentación	Fecha Calificación	Sector productivo	Tiempo aprobación
Aumento de Capacidad Fase 2 del Terminal GNLQ	24/04/2015	30/05/2016	Infraestructura Portuaria	1 año, 1 mes y 6 días
EMBALSE DE REGADÍO LAS PALMAS	20/03/2015	19/12/2016	Infraestructura Hidráulica	1 año, 8 meses y 25 días
Central Ciclo Combinado Los Rulos	10/02/2015	14/03/2017	Energía	2 años, 1 mes y 4 días